

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION

AL II TRIMESTRE 2009

(En Nuevos Soles)

PLIEGO 513: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

U.E.001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

Fuente de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

N°	PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA (M2 EXPEDIENTE)	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO.	EJECUCION ACUMULADA AL 31-dic-2008	PRESUPUESTO AÑO 2009						EJECUCION ACUMULADA AL II TRIMESTRE 2009	PORCENTAJE: NIVEL DE EJECUCION	AVANCE FISICO ACUMULADO: (m2)
						PRESUPUESTO TOTAL ANUAL	EJECUTADO AL I TRIMESTRE 2009.	EJECUCION A ABRIL DEL 2009	EJECUCION A MAYO DEL 2009	EJECUCION A JUNIO DEL 2009	EJECUCION II TRIMESTRE 2009			
1	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES Meta 08	Administracion Directa	2734.00	4079118.00	2277531.00	778838.00	2542861.90	101693.28	96410.73	24608.87	222712.88	2765574.78	139%	1441
2	CONSTRUCCION PABELLON DE AULAS DE LA FACULTAD DE DERECHO Meta 10	Administracion Directa	2734.00	1214400.00	143562.00	1070.83	236001.33	118560.73	57396.01	114292.28	290249.02	526250.35	25%	320
3	CONSTRUCCION PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Meta 11	Administracion Directa	1150.00	1672574.00	224335.00	1098651.00	510097.68	152497.99	273313.97	202396.75	628208.71	1138306.39	40%	420
4	REFORZAMIENTO Y RIGIDIZACION DE LA II ETAPA CASONA VICTOR ANDRES BELAUNDE-OFICINA DE PERSONAL-RECTORADO Meta 27	Administracion Directa	815.00	576520.00	271832.00	304688.00	285057.47	3808.40	1984.12	2160.00	7952.52	293009.99	47%	384
5	REFORZAMIENTO Y RIGIDIZACION DEL PABELLON DE LA CULTURA EN EL AREA DE INGENIERIAS Meta 28	Administracion Directa	1759.00	1230880.00	1091736.00	147180.00	1190810.86	5760.00	6100.00	2799.5	14659.50	1205470.36	100%	1759
6	INFRAESTRUCTURA Y LABORATORIOS EN EL MODULO DE MAJES Meta 29	Administracion Directa	510.00	589628.00	550255.00	26677.00	567287.20	3195.37	5093.00	0	8288.37	575575.57	98%	495

NOTA: El porcentaje de EJECUCION DE OBRA, esta referido de acuerdo al avance fisico de obra (según valorizacion de Residente de Obra).

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL 2009 (II TRIMESTRE 2009) EN NUEVOS SOLES

Pliego 513: Universidad Nacional de San Agustín

U.Ejecutora. 001 Universidad Nacional de San Agustín

Fuente de Financiamiento: Regalías, Recursos Determinados, Canon y Sobrecanon

N°	Proyecto	Modalidad de Ejecucion	Unidad de medida en (M2) Expediente	Presupuesto total del proyecto	Ejecucion acumulada al 31 de dic 2008	PRESUPUESTO AÑO 2009						Ejecucion acumulada al II Trim.2009	Porcentaje nivel de ejecucion	Avance fisico acumulado
						Presupuesto Total	Ejecutado al I Trimestre 2009	Ejecucion a abril del 2009	Ejecucion a mayo del 2009	Ejecucion a junio del 2009	Ejecucion II Trimestre 2009			
1	CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS - AREA DE INGENIERIAS - MET. 41	Administracion directa		1,458,820	639,931	0	755,182	59,438.92	142,578.20	138,969.17	340,986	1,096,168	75%	

NOTA: El Porcentaje de Ejecucion de Obra, esta referido de acuerdo al avance fisico de obra (Según Valorizacion de Residente de Obra)

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL 2009 (II TRIMESTRE 2009) EN NUEVOS SOLES

Pliego 513: Universidad Nacional de San Agustín

U.Ejecutora. 001 Universidad Nacional de San Agustín

Fuente de Financiamiento: Canon, Donaciones y transferencias

N°	Proyecto	Modalidad de Ejecucion	Unidad de medida en (M2) Expediente	Presupuesto total del proyecto	Ejecucion acumulada al 31 de dic 2008	PRESUPUESTO AÑO 2009						Ejecucion acumulada al II Trim.2009	Porcentaje nivel de ejecucion	Avance fisico acumulado
						Presupuesto Total	Ejecutado al I Trimestre 2009	Ejecucion a abril del 2009	Ejecucion a mayo del 2009	Ejecucion a junio del 2009	Ejecucion II Trimestre 2009			
1	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN EL HOSPITAL DOCENTE - MET. 39	Administracion directa		4,500,000	2,062,368	0	2,275,039	91,347.20	69,161.44	245,832.54	406,341.18	2,681,380	60%	

NOTA: El Porcentaje de Ejecucion de Obra, esta referido de acuerdo al avance fisico de obra (Según Valorizacion de Residente de Obra)