

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION

AL I TRIMESTRE 2013

(En Nuevos Soles)

Pliego 513: Universidad Nacional de San Agustin

U.Ejecutora. 001 Universidad Nacional de San Agustin

Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados

N°	Proyecto	Modalidad de Ejecucion	Unidad de medida en (M2) Expediente	Presupuesto total del proyecto	Ejecucion acumulada al 31 de dic 2012	PRESUPUESTO AÑO 2013					PORCENTAJE DE NIVEL DE EJECUCION DEL I TRIMESTRE	AVANCE FISICO ACUMULADO AL I TRIMESTRE
						Presupuesto Total/PIM	EJECUCION A ENERO DEL 2013	EJECUCION A FEBRERO DEL 2013	EJECUCION A MARZO DEL 2013	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2013		
1	CONSTRUCCION DE LABORAT DE LA FACULTAD DE ING. GEOLO. GEOF. Y MINAS	Administracion directa	4,076.13	4,369,960	3,901,732	520,262	1,149	13,306	15,569	30,024	6%	82.57%
2	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA FORMACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS DE LA ESC. PROF. RELAC. INDUSTRIALES	Administracion Directa	2,126.26	2,797,928	2,445,835	93,061	0	15,897	26,683	42,580	45.75%	94%
3	DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ING. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	Por contrata	1,218.95	1,434,850	23,531	939,334	538,253	0	0	538,253	57.30%	35%